

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΑΣΟΥ**

Α.Φ.Μ. 800125738 - Δ.Ο.Υ. Καβάλας
Λιμένας Θάσου 6404 Θάσος
Τηλ.: 25930 24025-26 – Φαξ: 2593058344
E-mail: grammateia@deyathassou.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της με αριθμό 16/20-09-2024 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θάσου.

Αρ. Απόφασης 155/2024	ΘΕΜΑ: «Έγκριση ή μη του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΜΑΚΑΛΙΟΙ ΕΩΣ ΑΤΜ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΚ. ΠΟΤΑΜΙΑΣ Κ. ΠΟΑΤΑΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ”».
------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Στο Λιμένα Θάσου σήμερα στις **20 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2024** ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. στα γραφεία της Επιχείρησης, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3789/04-09-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Μανίτσα Κωνσταντίνου, που επιδόθηκε σε όλους τους συμβούλους στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο (e-mail), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80. Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν στη συνεδρίαση τα επτά (7) τακτικά μέλη, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.

Πρόεδρος: Μανίτσας Κωνσταντίνος

Παρόντες: Σαλταρής Αργύριος - Μανίτσας Δημήτριος - Κουτσουμανής Γεώργιος - Βουλτσίδης Παναγιώτης – Κωνσταντίνου Δημήτριος – Σεβαστός Δημήτριος

Απόντες: Λαμπρινίδης Λάμπρος - Καραβούζης Στυλιανός – Καλαφάτης Τηλέμαχος - Μπουδούρη Αικατερίνη

Αποχωρήσαντες: ΚΑΝΕΙΣ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε χωρίς δικαίωμα ψήφου η Γενική Διευθύντρια της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. κ. Μαύρου Αργυρή.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το πρώτο (-1^ο-) τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών την εισήγηση του τεχνικού τμήματος, η οποία έχει ως εξής:

Το έργο αφορά την κατασκευή εξωτερικού αγωγού ύδρευσης από την γεώτρηση «Μακαλιόι» έως τη σύνδεση με υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης στον οικισμό της Σκάλας Ποταμιάς, Κοινότητας Ποταμιάς, του Δήμου Θάσου. Τα τμήματα του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης που κατασκευάστηκαν αφορούν συνήθως επεκτάσεις στην κεντρική οδό της Σκάλας Ποταμιάς και σε κάθετους οδούς, οι οποίοι αποτελούνται από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2, εξωτερικής διαμέτρου Φ160mm. Τα συνολικά μέτρα επέκτασης τους δικτύου ανέρχονται σε 656,00μετρα, εκ των οποίων τα

400,00 μέτρα περίπου ανέρχονται επί της Επαρχιακής Οδού στην λωρίδα του ερείσματος – κάτω από το πεζοδρόμιο.

Με την υπ' αριθ. 15/2023 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου, εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου.

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 660/28.02.2023 σύμβαση κατασκευής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΗ «ΜΑΚΑΛΙΟΙ» ΕΩΣ ΑΤΜ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΚ. ΠΟΤΑΜΙΑΣ Κ. ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ», με την Δ.Ε.Υ.Α. ΘΑΣΟΥ, η εταιρία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΗΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» ανέλαβε την κατασκευή του έργου με συνολικό συμβατικό ποσό 63.471,55 €, εκ των οποίων ποσό 44.499,92 € για δαπάνη εργασιών με γενικά έξοδα & όφελος, ποσό 6.674,99 € για απρόβλεπτα, ποσό 11,82 € για δαπάνη αναθεώρησης και ποσό 12.284,82 € για δαπάνη Φ.Π.Α..

Η ολική προθεσμία περαίωσης κατασκευής του έργου καθορίστηκε σε εξήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι έως την 29^η/05/2023.

Με την υπ' αριθμ. 89/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ Α.Π.Ε..

Υποβλήθηκε μία (1) πιστοποίηση. Το σύνολο των απορροφήσεων ανέρχεται στο ποσό των 63.456,48 € σε ποσοστό **99,98%** του εγκεκριμένου ποσού των 63.471,55 €.

Ο Ανάδοχος υπέβαλε συνολικά μία (1) επιμέτρηση αφανών εργασιών, που ελέγχθηκε και εγκρίθηκε αρμοδίως από την Υπηρεσία μας.

Η Τελική Επιμέτρηση των εργασιών του έργου, που υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στις 15/06/2023, εγκρίθηκε αρμοδίως και κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο με το υπ' αριθμ. πρωτ. 2413/20-06-2023 έγγραφο της Γενικής Διευθύντριας της Δ.Ε.Υ.Α.Θ

Επιδείχθηκε συμμόρφωση του Αναδόχου στην υλοποίηση των Νομοθετικών και συμβατικών υποχρεώσεων. Τα ενδεικνυόμενα μέτρα προστασίας προσωπικού και μηχανημάτων και οι κανόνες ασφαλείας και υγιεινής, γενικά εγκρίθηκαν σε όλες τις φάσεις της κατασκευής και υποβλήθηκε το απαιτούμενο Σ.Α.Υ..

Η Ανάδοχος υπέβαλε Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. για όλο το έργο. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου γίνονταν συχνά επιθεωρήσεις τήρησης των Μέτρων Ασφαλείας τόσο από την Επιθεώρηση Εργασίας όσο και από την επίβλεψη.

Ο Τελικός Φ.Α.Υ. του έργου επανυποβλήθηκε επικαιροποιημένος μετά την περαίωση των εργασιών και εγκρίθηκε αρμοδίως.

Από την βεβαιωμένη περαίωση της κατασκευής του έργου (31/05/2023) παρήλθε ο οριζόμενος από την Ε.Σ.Υ. χρόνος εγγύησης και συντήρησης των 15 μηνών.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλούμε να πάρετε απόφαση και να εγκρίνετε ή μη το πρωτόκολλο Παραλαβής του : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΗ «ΜΑΚΑΛΙΟΙ» ΕΩΣ ΑΤΜ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΚ. ΠΟΤΑΜΙΑΣ Κ. ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ»

Παρακαλούμε για τη λήψη της απαιτούμενης απόφασης.

Τα μέλη εξέφρασαν την άποψή τους επί του παραπάνω θέματος.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά.

Υπέρ ψήφισαν και τα επτά παρόντα μέλη

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1069/80, όπως ισχύουν, ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων

Αποφασίζει ομόφωνα

1. Την έγκριση του Πρωτόκολλου Παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΗ «ΜΑΚΑΛΙΟΙ» ΕΩΣ ΑΤΜ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΚ. ΠΟΤΑΜΙΑΣ Κ. ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ».

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 155/2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μανίτσας Κωνσταντίνος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σαλταρής Αργύριος

Μανίτσας Δημήτριος

Κουτσουμανής Γεώργιος

Βουλτσίδης Παναγιώτης

Κωνσταντίνου Δημήτριος

Σεβαστός Δημήτριος

Ακριβές Απόσπασμα

Θάσος 23-09-2024

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Μανίτσας Κωνσταντίνος