

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΑΣΟΥ**

Α.Φ.Μ. 800125738 - Δ.Ο.Υ. Καβάλας
Λιμένας Θάσου 6404 Θάσος
Τηλ.: 25930 24025-26 – Φαξ: 2593058344
E-mail: grammateia@deyathassou.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της με αριθμό 15/23-08-2024 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θάσου.

Αρ. Απόφασης 154/2024	ΘΕΜΑ: «Έγκριση ή μη της 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο “Επέκταση δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Ραχωνίου από Αϊ Γιάννη έως παλαιό ελαιοτριβείο”».
------------------------------	---

Στο Λιμένα Θάσου σήμερα στις **23 του μηνός Αυγούστου του έτους 2024** ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. στα γραφεία της Επιχείρησης, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3476/19-08-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Μανίτσα Κωνσταντίνου, που επιδόθηκε σε όλους τους συμβούλους στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο (e-mail), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80. Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν στη συνεδρίαση τα οκτώ (8) τακτικά μέλη, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.

Πρόεδρος: Μανίτσας Κωνσταντίνος

Παρόντες: Σαλταρής Αργύριος - Μανίτσας Δημήτριος - Κουτσουμανής Γεώργιος - Λαμπρινίδης Λάμπρος – Βουλτσιδής Παναγιώτης – Καραβούζης Στυλιανός – Καλαφάτης Τηλέμαχος – Κωνσταντίνου Δημήτριος – Σεβαστός Δημήτριος

Απόντες: Καραβούζης Στυλιανός – Καλαφάτης Τηλέμαχος - Μπουδούρη Αικατερίνη

Αποχωρήσαντες: ΚΑΝΕΙΣ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε χωρίς δικαίωμα ψήφου η Γενική Διευθύντρια της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. κ. Μαύρου Αργυρή.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το δέκατο (-10^ο-) τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών την εισήγηση του τεχνικού τμήματος, η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν.4782/2021, αίτημα για παράταση δίνεται:

α. Είτε με “αναθεώρηση” όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντιστοίχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικείμενου.

β. Είτε “χωρίς αναθεώρηση”, για το σύνολο ή μέρος των υπολειπομένων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπομένων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης προθεσμίας “χωρίς αναθεώρηση” για το σύνολο των υπολειπομένων εργασιών του έργου ή μιας τμηματικής προθεσμίας του, επιβάλλονται οι σχετικές ποινικές ρήτρες, ανεξάρτητα από την έγκριση της παράτασης αυτής.

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 553/09.02.2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014255075) υπογράφηκε η δημόσια σύμβαση του εν θέματι έργου, συνολικού ποσού 89.743,18 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, μεταξύ του Προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και του κ. Μιχάλη Τιμοσίδη. Σύμφωνα, με την παρ. 4 της δημόσιας σύμβασης, η προθεσμία αποπεράτωσης του έργου ορίστηκε έως 09/06/2024.

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1860/14.05.2024 έγγραφο του αναδόχου του έργου, υποβλήθηκε αίτημα 1^{ης} παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης μέχρι 09/08/2024 και το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 79/2024 απόφαση του Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3332/09.08.2024 έγγραφο του αναδόχου του έργου, υποβλήθηκε αίτημα 2^{ης} παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης λόγω:

α) Ειδικής δήλωσης διακοπών εργασιών και την αποδοχή αυτής από την Υπηρεσία μας στις 08/07/2024, λόγω μη εξόφλησης της 1^{ης} εντολής πληρωμής εργασιών.

β) Λόγω της ανάγκης σύνταξης και έγκρισης του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Η ανάδοχη εταιρεία αιτείται παράταση προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου κατά εξήντα (90) ημέρες, ήτοι έως 09/11/2024.

Η Υπηρεσία μας συνεκτιμώντας τα πραγματικά γεγονότα και όσα αναφέρει στο έγγραφο της η ανάδοχος εταιρεία, παραθέτει τη γνώμη της σύμφωνα με το ακόλουθο σκεπτικό:

Λαμβάνοντας υπόψη, την ενεργή μέχρι σήμερα διακοπή εργασιών λόγω μη εξόφλησης της 1^{ης} εντολής πληρωμής εργασιών από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, την αναμονή περί σύνταξης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, εισηγούμαστε την χορήγηση παράτασης «με αναθεώρηση» της προθεσμίας εκτέλεσης του εν θέματι έργου έως 09/11/2024.

Παρακαλούμε, να εγκρίνετε ή μη την 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου ««Επέκταση δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Ραχωνίου από Αϊ Γιάννη έως παλαιό ελαιοτριβείο»».

Παρακαλούμε για τη λήψη της απαιτούμενης απόφασης.

Τα μέλη εξέφρασαν την άποψή τους επί του παραπάνω θέματος.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά.

Υπέρ ψήφισαν και τα οκτώ παρόντα μέλη

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1069/80, όπως ισχύουν, ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων

Αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει την 2^η παράταση «με αναθεώρηση» προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «**Επέκταση δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Ραχωνίου από Αϊ Γιάννη έως παλαιό ελαιοτριβείο**», μέχρι την 09.11.2024 για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 154/2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μανίτσας Κωνσταντίνος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σαλατάρης Αργύριος

Μανίτσας Δημήτριος

Κουτσουμανής Γεώργιος

Βουλτσίδης Παναγιώτης

Λαμπρινίδης Λάμπρος

Σεβαστός Δημήτριος

Κωνσταντίνου Δημήτριος

Ακριβές Απόσπασμα

Θάσος 26-08-2024

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Μανίτσας Κωνσταντίνος