

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΑΣΟΥ**

Α.Φ.Μ. 800125738 - Δ.Ο.Υ. Καβάλας
Λιμένας Θάσου 6404 Θάσος
Τηλ.: 25930 24025-26 – Φαξ: 2593058344
E-mail: grammateia@deyathassou.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της με αριθμό 8/02-05-2024 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θάσου.

Αρ. Απόφασης 72/2024	ΘΕΜΑ: «Έγκριση ή μη της 1 ^{ης} Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο “Επεκτάσεις δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων στους οικισμούς Ποταμιάς και Σκάλας Ποταμιάς Θάσου”».
----------------------	--

Στο Λιμένα Θάσου σήμερα στις **02 του μηνός Μαΐου του έτους 2024** ημέρα της εβδομάδας Μ. Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. στα γραφεία της Επιχείρησης, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1712/26-04-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Μανίτσα Κωνσταντίνου, που επιδόθηκε σε όλους τους συμβούλους στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο (e-mail), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80. Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν στη συνεδρίαση τα δέκα (10) τακτικά μέλη, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.

Πρόεδρος: Μανίτσας Κωνσταντίνος

Παρόντες: Σαλταρής Αργύριος - Μανίτσας Δημήτριος - Καραβούζης Στυλιανός - Κουτσουμανής Γεώργιος - Λαμπρινίδης Λάμπρος - Σεβαστός Δημήτριος - Καλαφάτης Τηλέμαχος - Βουλτσίδης Παναγιώτης – Κωνσταντίνου Δημήτριος

Απόντες: Μπουδούρη Αικατερίνη

Αποχωρήσαντες: ΚΑΝΕΙΣ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε χωρίς δικαίωμα ψήφου η Γενική Διευθύντρια της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. κ. Μαύρου Αργυρή.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το έκτο (-6^ο -) τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών την εισήγηση του τεχνικού τμήματος της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν.4782/2021, αίτημα για παράταση δίνεται:

α. Είτε με “αναθεώρηση” όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντιστοίχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικείμενου.

β. Είτε “χωρίς αναθεώρηση”, για το σύνολο η μέρος των υπολειπομένων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης προθεσμίας “χωρίς αναθεώρηση” για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών του έργου ή μιας τμηματικής προθεσμίας του, επιβάλλονται οι σχετικές ποινικές ρήτρες, ανεξάρτητα από την έγκριση της παράτασης αυτής.

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1184/28.03.2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014485518) υπογράφηκε η δημόσια σύμβαση του εν θέματι έργου, συνολικού ποσού 59.400,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, μεταξύ του Προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και του κ. Γεωργίου Παπαοικονόμου. Σύμφωνα, με την παρ. 4 της δημόσιας σύμβασης, η προθεσμία αποπεράτωσης του έργου ορίστηκε έως 12/05/2024.

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1511/16.04.2024 έγγραφο του αναδόχου του έργου, υποβλήθηκε αίτημα παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης λόγω απαίτησης εγκρίσεων υπηρεσιών (ΟΤΕ – Δ.Τ.Ε. ΠΕ Καβάλας), λόγω ιδιαίτερης δυσκολίας στον Επαρχιακό δρόμο Ποταμιάς – Κοινύρων και λόγω απαιτούμενου χρόνου προμηθειών υλικών.

Η ανάδοχη εταιρεία αιτείται παράταση προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου κατά σαράντα επτά ημερολογιακές μέρες, ήτοι έως 30/06/2024.

Η Υπηρεσία μας συνεκτιμώντας τα πραγματικά γεγονότα και όσα αναφέρει στο έγγραφο της η ανάδοχος εταιρεία, παραθέτει τη γνώμη της σύμφωνα με το ακόλουθο σκεπτικό:

Λαμβάνοντας υπόψη, τις απρόβλεπτες καιρικές συνθήκες με φαινόμενα έντονων βροχοπτώσεων, την επιβεβαιωμένη καθυστερημένη χρονική παράδοση υλικών, σωλήνων και εξαρτημάτων, λόγω του ότι βρισκόμαστε στη περίοδο του Πάσχα, την μελέτη κυκλοφοριακής ρύθμισης, τα σχέδια ΟΚΩ κρισίμων δικτύων – ΟΤΕ (οπτικές ίνες) εισηγούμαστε την χορήγηση παράτασης «με αναθεώρηση» της προθεσμίας εκτέλεσης του εν θέματι έργου έως 31/05/2024.

Παρακαλούμε, να εγκρίνετε ή μη την 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επεκτάσεις δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων στους οικισμούς Ποταμιάς και Σκάλας Ποταμιάς Θάσου».

Τα μέλη εξέφρασαν την άποψή τους επί του παραπάνω θέματος.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά.

Υπέρ ψήφισαν και τα δέκα παρόντα μέλη

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1069/80, όπως ισχύουν, ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων

Αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει την 1η παράταση «με αναθεώρηση» προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επεκτάσεις δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων στους οικισμούς Ποταμιάς και Σκάλας Ποταμιάς Θάσου» έως 31/05/2024, για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 72/2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μανίτσας Κωνσταντίνος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σαλαρής Αργύριος

Μανίτσας Δημήτριος

Καραβούζης Στυλιανός

Κουτσουμανής Γεώργιος

Σεβαστός Δημήτριος

Λαμπρινίδης Λάμπρος

Βουλτσίδης Παναγιώτης

Καλαφάτης Τηλέμαχος

Κωνσταντίνου Δημήτριος

Ακριβές Απόσπασμα

Θάσος 02-05-2024

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Μανίτσας Κωνσταντίνος