

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΑΣΟΥ**

Α.Φ.Μ. 800125738 - Δ.Ο.Υ. Καβάλας
Λιμένας Θάσου 6404 Θάσος
Τηλ.: 25930 24025-26 – Φαξ: 2593058344
E-mail: grammateia@deyathassou.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της με αριθμό 16/20-09-2024 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θάσου.

Αρ. Απόφασης 156/2024	ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ο Α.Π.Ε.) του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΚΑΛΑΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΘΑΣΟΥ».
------------------------------	--

Στο Λιμένα Θάσου σήμερα στις **20 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2024** ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. στα γραφεία της Επιχείρησης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 3789/04-09-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Μανίτσα Κωνσταντίνου, που επιδόθηκε σε όλους τους συμβούλους στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο (e-mail), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80. Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν στη συνεδρίαση τα επτά (7) τακτικά μέλη, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.

Πρόεδρος: Μανίτσας Κωνσταντίνος

Παρόντες: Σαλταρής Αργύριος - Μανίτσας Δημήτριος - Κουτσουμανής Γεώργιος - Βουλτσίδης Παναγιώτης – Κωνσταντίνου Δημήτριος – Σεβαστός Δημήτριος

Απόντες: Λαμπρινίδης Λάμπρος - Καραβούζης Στυλιανός – Καλαφάτης Τηλέμαχος - Μπουδούρη Αικατερίνη

Αποχωρήσαντες: ΚΑΝΕΙΣ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε χωρίς δικαίωμα ψήφου η Γενική Διευθύντρια της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. κ. Μαύρου Αργυρή.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το δεύτερο (-2^ο-) τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών την εισήγηση του τεχνικού τμήματος, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλουμε τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου: **«ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΚΑΛΑΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΘΑΣΟΥ»**, αρχικού προϋπολογισμού 60.000,00 € (χωρίς τον ΦΠΑ) και συμβατικού προϋπολογισμού 59.400,00 € (χωρίς τον Φ.Π.Α).

Σύμφωνα με τα παρακάτω:

- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν.
- Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στην υπ' αριθμ. 2501/2024 μελέτη που εγκρίθηκε στις 15/02/2024, με προϋπολογισμό μελέτης 60.000,00 ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α..
- Το με αρ. πρωτ. 709/22.02.2024 (ΑΔΑΜ: 24REQ014306923) Τεκμηριωμένο Πρωτογενές Αίτημα για την αναγκαιότητα εκτέλεσης του έργου.
- Την απόφαση με αριθμό Α.Α.Υ. 00115/22.02.2024 (24REQ014306939, ΑΔΑ: ΨΙΚ30ΕΥΣ-1ΩΗ) της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου με την οποία δόθηκε η έγκριση ανάληψης νομικής δέσμευσης του παραπάνω έργου.
- Την υπ' αριθμ. 710/22.02.2024 (24PROC014307033) πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς προς τους οικονομικούς φορείς α) ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, β) ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Α.Ε., γ) ΤΣΑΛΟΥΚΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, με α/α συστήματος 206021.
- Την υπ' αριθμ. 279011, μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, υποβολή οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», που προσέφερε μέσο ποσοστό έκπτωσης 1,00%.
- Την υπ' αριθμ. 27/2024 (24AWRD014434103, ΑΔΑ: 6ΓΦΡΟΕΥΣ-ΒΥΓ) απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου περί έγκρισης της απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου «Επεκτάσεις δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων στους οικισμούς Ποταμιάς και Σκάλας Ποταμιάς Θάσου».
- Το ποσό της σύμβασης θα καλυφθεί από τον τροποποιημένο Προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου έτους 2024 (220/2023 απόφαση Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου), και θα βαρύνει τον Κ.Α. 11-32-0018-2023 με τίτλο «Επεκτάσεις δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων στους οικισμούς Ποταμιάς και Σκάλας Ποταμιάς Θάσου» συνολικού ποσού 59.400,00 € χωρίς Φ.Π.Α..

Υπεγράφη η υπ' αριθμ. πρωτ. 1184/28.03.2024 σύμβαση κατασκευής του έργου: «Επεκτάσεις δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων στους οικισμούς Ποταμιάς και Σκάλας Ποταμιάς Θάσου», με την Δ.Ε.Υ.Α. ΘΑΣΟΥ, με την οποία η εταιρία «ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ανέλαβε την κατασκευή του έργου με συνολικό συμβατικό ποσό 73.656,00 €, εκ των οποίων ποσό 51.649,82 € για δαπάνη εργασιών με γενικά έξοδα & όφελος, ποσό 7.747,47 € για απρόβλεπτα, ποσό 2,71 € για δαπάνη αναθεώρησης και ποσό 14.256,00 € για δαπάνη Φ.Π.Α..

Η ολική προθεσμία περαίωσης κατασκευής του έργου καθορίστηκε σε σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι έως την 12^η/05/2024.

Με την υπ' αριθ. 72/2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου δόθηκε παράταση εργασιών έως 31/05/2024

Με την υπ' αριθ. 89/2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου δόθηκε παράταση εργασιών έως 30/06/2024

Με την υπ' αριθ. 114/2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου δόθηκε παράταση εργασιών έως 15/10/2024

Η παρούσα αιτιολογική έκθεση συντάχθηκε με σκοπό:

- 1) Την τροποποίηση - τακτοποίηση των συμβατικών ποσοτήτων του έργου του θέματος, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις των εκτελεσθεισών εργασιών.
- 2) Στον 1^ο ΑΠΕ περιλαμβάνονται οι ποσότητες των εργασιών, όπως προέκυψαν από τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις των εκτελεσθεισών εργασιών, βάσει των συνθηκών εκτέλεσης του έργου και κλείνει σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη.

Προέκυψαν διαφοροποιήσεις στις ποσότητες των εργασιών λόγω προμετρητικών λαθών και λόγω των ισχυουσών συνθηκών κατά την εκτέλεση του έργου.

Με το παρόν σχέδιο 1^{ου} Α.Π.Ε.:

- 1) Ολοκληρώνεται το Φυσικό Αντικείμενο.
- 2) Δεν τροποποιούνται τα σχέδια και η μορφή του έργου.
- 3) Οι επιπλέον δαπάνες που προκύπτουν από την αύξηση ποσοτήτων εργασιών θα καλυφθούν από την διάθεση των απροβλέπτων της εγκεκριμένης μελέτης.

Το παρόν σχέδιο του 1ου ΑΠΕ συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει σήμερα, κατά την εκτέλεση του έργου για να τροποποιήσει τις ποσότητες των εργασιών που προέκυψαν από εγκεκριμένες επιμετρήσεις.

Από το σχέδιο του προτεινόμενου 1^{ου} ΑΠΕ προκύπτουν επί πλέον δαπάνες από αύξηση ποσοτήτων συμβατικών εργασιών, που καλύπτονται από το ποσό των απροβλέπτων.

Οι δαπάνες όλων των ομάδων εργασιών καθώς και όλες οι εργασίες αυξάνονται με χρήση των απροβλέπτων και δεν γίνεται χρήση επί έλαττον δαπανών.

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- 1) Η ανάγκη σύνταξης του σχεδίου του 1ου ΑΠΕ προέκυψε για να τροποποιήσει τις εργασίες που εκτελούνται και διαφοροποιήθηκαν οι ποσότητές τους βάσει των υφισταμένων συνθηκών και λόγω προμετρητικών λαθών, όπως τελικά προέκυψαν από εγκεκριμένες επιμετρήσεις, με αποτέλεσμα ο 1^{ος} ΑΠΕ να κλείσει σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη.

Αναλυτικότερα:

Όσον αφορά τις διαφοροποιήσεις των συμβατικών εργασιών αυτές είναι:

Α) Διαφοροποιήσεις κατά ομάδα εργασιών :

ΟΜΑΔΑ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

A.T.1, Η εργασία αυξάνεται λόγω προμετρητικών λαθών της μελέτης.

A.T.2, Η εργασία αυξάνεται λόγω προμετρητικών λαθών της μελέτης.

A.T.3, Η εργασία αυξάνεται λόγω προμετρητικών λαθών της μελέτης.

A.T.4, Η εργασία παραμένει ως η αρχική μελέτη.

A.T.5, Η εργασία παραμένει ως η αρχική μελέτη.

A.T.6, Η εργασία παραμένει ως η αρχική μελέτη.

A.T.7, Η εργασία παραμένει ως η αρχική μελέτη.

1ΝΤ1 ,Η νέα εργασία, που αφορά την επίχωση ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης, κρίθηκε αναγκαία για την ολοκλήρωση του έργου και εκτελέσθηκε κατόπιν εντολής της Δ.Υ.. Η παράλειψη της συνιστά προμετρητική παράλειψη της μελέτης.

Η ομάδα αυτή παρουσιάζει αύξηση στη δαπάνη της κατά το ποσό των 2.318,06 €, η οποία καλύπτεται από το ποσό των απροβλέπτων.

ΟΜΑΔΑ Β. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

A.T.9, Η εργασία παραμένει ως η αρχική μελέτη.

A.T.10, Η εργασία παραμένει ως η αρχική μελέτη.

A.T.11, Η εργασία παραμένει ως η αρχική μελέτη.

A.T.12, Η εργασία παραμένει ως η αρχική μελέτη.

Α.Τ.13, Η εργασία παραμένει ως η αρχική μελέτη.

Η ομάδα αυτή δεν παρουσιάζει αυξομειώσεις στη δαπάνη της.

ΟΜΑΔΑ Γ. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ

Α.Τ.14, Η εργασία παραμένει ως η αρχική μελέτη.

Η ομάδα αυτή δεν παρουσιάζει αυξομειώσεις στη δαπάνη της.

2. ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

Η δαπάνη των απροβλέπτων στο σχέδιο του 1ου ΑΠΕ μειώνεται από 7.747,47 € της αρχικής δαπάνης σε 5.012,16 €. Η μείωση αυτή οφείλεται στην κάλυψη της πρόσθετης δαπάνης λόγω αύξησης των ποσοτήτων των προαναφερόμενων εργασιών.

3. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Η δαπάνη της αναθεώρησης στο σχέδιο του 1ου ΑΠΕ παραμένει ως έχει.

4. Φ.Π.Α.

Η δαπάνη του Φ.Π.Α. στο σχέδιο του 1ου ΑΠΕ παραμένει ως έχει.

Στο σχέδιο του 1^{ου} ΑΠΕ δεν υπάρχουν επί έλαττον δαπάνες εργασιών (όλες οι ομάδες εργασιών και οι εργασίες των ομάδων αυξάνουν την δαπάνη τους) και ως εκ τούτου δεν γίνεται χρήση επί έλαττον δαπανών μεταξύ των ομάδων ούτε μεταξύ των εργασιών εντός ομάδας.

Η τελική δαπάνη του σχεδίου του 1^{ου} ΑΠΕ προκύπτει σε ισοζύγιο σε σχέση με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο.

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (€)	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 1 ^{ου} Α.Π.Ε. (€)
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ Γ.Ε. & Ε.Ο. 18%	51.649,82	54.385,13
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	7.747,47	5.012,16
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	59.397,29	59.397,29
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	2,71	2,71
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	59.400,00	59.400,00
Φ.Π.Α. 24%	14.256,00	14.256,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ	73.656,00	73.656,00

Όπως φαίνεται και ανωτέρω, στο προτεινόμενο σχέδιο 1ου ΑΠΕ, η συνολική δαπάνη κλείνει σε ισοζύγιο σε σχέση με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο .

Με τον 1^ο ΑΠΕ γίνεται χρήση των απροβλέπτων σύμφωνα με τον Ν.4412/2016. Δεν γίνεται χρήση επί έλαττον δαπανών, διότι οι δαπάνες όλων των ομάδων εργασιών αυξάνονται με χρήση των απροβλέπτων.

Με τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών :

- Ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο.
- Δεν τροποποιούνται τα σχέδια και η μορφή του έργου του θέματος.
- Υλοποιούνται οι προβλεπόμενες εργασίες από τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς όρους.
- Οι επιπλέον δαπάνες της αρχικής σύμβασης που προκύπτουν από τη σύνταξη θα καλυφθούν από τη διάθεση των απροβλέπτων.

Μετά τα παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΚΑΛΑΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΘΑΣΟΥ»

Παρακαλούμε για τη λήψη της απαιτούμενης απόφασης.

Τα μέλη εξέφρασαν την άποψή τους επί του παραπάνω θέματος.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά.

Υπέρ ψήφισαν και τα επτά παρόντα μέλη

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1069/80, όπως ισχύουν, ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων

Αποφασίζει ομόφωνα

1. Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1^ο Α.Π.Ε.) του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΚΑΛΑΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΘΑΣΟΥ», ο οποίος κλείνει σε ισοζύγιο σε σχέση με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 156/2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μανίτσας Κωνσταντίνος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σαλαρής Αργύριος

Μανίτσας Δημήτριος

Κουτσουμανής Γεώργιος

Βουλτσίδης Παναγιώτης

Κωνσταντίνου Δημήτριος

Σεβαστός Δημήτριος

Ακριβές Απόσπασμα

Θάσος 23-09-2024

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Μανίτσας Κωνσταντίνος