

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΑΣΟΥ**

Α.Φ.Μ. 800125738 - Δ.Ο.Υ. Καβάλας
 Λιμένας Θάσου 6404 Θάσος
 Τηλ.: 25930 24025-26 – Φαξ: 2593058344
 E-mail: grammateia@deyathassou.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της με αριθμό 12/19-10-2023 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θάσου.

Αρ. Απόφασης 161/2023	ΘΕΜΑ: «Έγκριση του 1^{ου} Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου “ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ Δ.Κ. ΘΑΣΟΥ”».
------------------------------	--

Στο Λιμένα Θάσου σήμερα στις **19 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2023** ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. στα γραφεία της Επιχείρησης, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4001/04-10-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Μανίτσα Κωνσταντίνου, που επιδόθηκε σε όλους τους συμβούλους στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο (e-mail), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80. Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν στη συνεδρίαση τα έξι (6) τακτικά μέλη και το αναπληρωματικό μέλος κ. Πυρήνας Ευστράτιος, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.

Πρόεδρος: Μανίτσας Κωνσταντίνος

Παρόντες: Σαλταρής Αργύριος - Μανίτσας Δημήτριος – Βουλτσίδης Παναγιώτης – Γεωργίου Ιωάννης – Λαμπρινίδης Λάμπρος – Πυρήνας Ευστράτιος

Απόντες: Καραβούζης Στυλιανός - Κουτσουμανής Γεώργιος – Μαλλιαρός Σωτήριος – Σουρίνης Ιωάννης - Καζάρας Στέργιος

Αποχωρήσαντες: ΚΑΝΕΙΣ

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το πέμπτο (-5^ο-) τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών την εισήγηση του Τεχνικού Τμήματος της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου : **«ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΚ ΘΑΣΟΥ»**, αρχικού προϋπολογισμού 40.500,00 € (χωρίς τον ΦΠΑ) και συμβατικού προϋπολογισμού 39.689,99 € (χωρίς τον Φ.Π.Α).

Σύμφωνα με τα παρακάτω:

- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν.

- Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στην υπ' αριθμ. 2503/2023 μελέτη που εγκρίθηκε στις 09/05/2023, με προϋπολογισμό μελέτης 40.500,00€ πλέον Φ.Π.Α.
- Το υπ' αριθ. 2509/22-06-2023 τεκμηριωμένο πρωτογενές αίτημα για την αναγκαιότητα εκτέλεσης του έργου.
- Την απόφαση με αριθμό Α.Α.Υ. 00217/22-06-2023 της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου, με την οποία δόθηκε η έγκριση ανάληψης νομικής δέσμευσης του παραπάνω έργου.
- Την με αρ. 2992/26-07-2023 πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς προς τους οικονομικούς φορείς α)ΠΑΣΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, β)ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ , γ)ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, με α/α συστήματος 202426.
- Την υπ' αριθμ. 298921, μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, υποβολή οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΗΣ», που προσέφερε μέσο ποσοστό έκπτωσης 2,00%.
- Την υπ' αριθ. 129/2023 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου, περί έγκρισης της απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου «**ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΚ ΘΑΣΟΥ**».
- Τον προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου τρέχοντος έτους 2023 όπου στο Κ.Α. 11-30-1001-0122 είναι γραμμένη πίστωση ποσού 40.500,00€, η οποία προέρχεται από πιστώσεις με κωδικό 2023ΝΑ23300000 «Υδροδότηση Άνυδρων Νησιών και έργα Βελτίωσης υποδομών Ύδρευσης των Νησιών (π.κ. 1997ΣΕ03300002)» της ΣΑΝΑ 233 του ταμειακού προγράμματος ανάπτυξης 2021-2025 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (πρώην κωδ. Έργου 206ΣΕ33000000 της ΣΑΕ 330 του ΠΔΕ) και στο Κ.Α. 54-00 που είναι γραμμένη πίστωση ποσού 9.720,00€.

Υπεγράφη η υπ' αριθμ. πρωτ. 3635/06.09.2023 σύμβαση κατασκευής του έργου: «**ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΚ ΘΑΣΟΥ**», με την Δ.Ε.Υ.Α. ΘΑΣΟΥ, με την οποία η εταιρία «ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΗΣ» ανέλαβε την κατασκευή του έργου με συνολικό συμβατικό ποσό 49.215,99 €, εκ των οποίων ποσό 34.353,23 € για δαπάνη εργασιών με γενικά έξοδα & όφελος, ποσό 5.152,98 € για απρόβλεπτα, ποσό 183,78 € για δαπάνη αναθεώρησης και ποσό 9.525,60 € για δαπάνη Φ.Π.Α..

Η ολική προθεσμία περαίωσης κατασκευής του έργου καθορίσθηκε σε ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι έως την 5^η/12/2023.

Η παρούσα αιτιολογική έκθεση συντάχθηκε με σκοπό:

- 1) Την τροποποίηση - τακτοποίηση των συμβατικών ποσοτήτων του έργου του θέματος, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις των εκτελεσθεισών εργασιών.
- 2) Στον 1^ο ΑΠΕ περιλαμβάνονται οι ποσότητες των εργασιών, όπως προέκυψαν από τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις των εκτελεσθεισών εργασιών, βάσει των συνθηκών εκτέλεσης του έργου και κλείνει με μείωση κατά το ποσό των 244,02 € από την αρχική συμβατική δαπάνη.

Προέκυψαν διαφοροποιήσεις στις ποσότητες των εργασιών λόγω προμετρητικών λαθών και λόγω των ισχυουσών συνθηκών κατά την εκτέλεση του έργου.

Με το παρόν σχέδιο 1^{ου} Α.Π.Ε.:

- 1) Ολοκληρώνεται το Φυσικό Αντικείμενο.
- 2) Δεν τροποποιούνται τα σχέδια και η μορφή του έργου.
- 3) Οι επιπλέον δαπάνες που προκύπτουν από την αύξηση ποσοτήτων εργασιών θα καλυφθούν από την διάθεση των απροβλέπτων της εγκεκριμένης μελέτης.

Το παρόν σχέδιο του 1ου ΑΠΕ συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει σήμερα, κατά την εκτέλεση του έργου για να τροποποιήσει τις ποσότητες των εργασιών που προέκυψαν από εγκεκριμένες επιμετρήσεις.

Από το σχέδιο του προτεινόμενου 1^{ου} ΑΠΕ προκύπτουν επί πλέον δαπάνες από αύξηση ποσοτήτων συμβατικών εργασιών, που καλύπτονται από το ποσό των απροβλέπτων.

Οι δαπάνες όλων των ομάδων εργασιών καθώς και όλες οι εργασίες αυξάνονται με χρήση των απροβλέπτων και δεν γίνεται χρήση επί έλαττον δαπανών.

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- 1) Η ανάγκη σύνταξης του σχεδίου του 1ου ΑΠΕ προέκυψε για να τροποποιήσει τις εργασίες που εκτελούνται και διαφοροποιήθηκαν οι ποσότητές τους βάσει των υφισταμένων συνθηκών και λόγω προμετρητικών λαθών, όπως τελικά προέκυψαν από εγκεκριμένες επιμετρήσεις, με αποτέλεσμα ο 1^{ος} ΑΠΕ να κλείσει με μείωση κατά το ποσό των 244,02 € σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη.

Αναλυτικότερα:

Όσον αφορά τις διαφοροποιήσεις των συμβατικών εργασιών αυτές είναι:

Α) Διαφοροποιήσεις κατά ομάδα εργασιών :

ΟΜΑΔΑ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

- A.T.1, Η εργασία παραμένει ως η αρχική μελέτη.
 A.T.2, Η εργασία παραμένει ως η αρχική μελέτη.
 A.T.3, Η εργασία αυξάνεται λόγω προμετρητικών λαθών της μελέτης.
 A.T.4, Η εργασία αυξάνεται λόγω προμετρητικών λαθών της μελέτης.
 A.T.5, Η εργασία αυξάνεται λόγω προμετρητικών λαθών της μελέτης.
 A.T.6, Η εργασία αυξάνεται λόγω προμετρητικών λαθών της μελέτης.
 A.T.7, Η εργασία αυξάνεται λόγω προμετρητικών λαθών της μελέτης.

Η ομάδα αυτή παρουσιάζει αύξηση στη δαπάνη της κατά το ποσό των 675,71 €, η οποία καλύπτεται από το ποσό των απροβλέπτων.

ΟΜΑΔΑ Β. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

- A.T.8, Η εργασία παραμένει ως η αρχική μελέτη.
 A.T.9, Η εργασία αυξάνεται λόγω προμετρητικών λαθών της μελέτης.
 A.T.10, Η εργασία αυξάνεται λόγω προμετρητικών λαθών της μελέτης.
 A.T.11, Η εργασία παραμένει ως η αρχική μελέτη.

Η ομάδα αυτή παρουσιάζει αύξηση στη δαπάνη της κατά το ποσό των 529,69 €, η οποία καλύπτεται από το ποσό των απροβλέπτων.

ΟΜΑΔΑ Γ. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ

- A.T.12, Η εργασία παραμένει ως η αρχική μελέτη.
 A.T.13, Η εργασία παραμένει ως η αρχική μελέτη.
 A.T.14, Η εργασία αυξάνεται λόγω προμετρητικών λαθών της μελέτης.
 A.T.15, Η εργασία παραμένει ως η αρχική μελέτη.
 A.T.16, Η εργασία παραμένει ως η αρχική μελέτη.
 A.T.17, Η εργασία αυξάνεται λόγω προμετρητικών λαθών της μελέτης.
 A.T.18, Η εργασία παραμένει ως η αρχική μελέτη.
 A.T.19, Η εργασία αυξάνεται λόγω προμετρητικών λαθών της μελέτης.

Η ομάδα αυτή παρουσιάζει αύξηση στη δαπάνη της κατά το ποσό των 3.150,50 €, η οποία καλύπτεται από το ποσό των απροβλέπτων.

2. ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

Η δαπάνη των απροβλέπτων στο σχέδιο του 1ου ΑΠΕ προτείνεται να μηδενισθεί από **5.152,98 €** της αρχικής σύμβασης. Ο μηδενισμός αυτός οφείλεται στην κάλυψη της πρόσθετης δαπάνης λόγω αύξησης των ποσοτήτων των προαναφερόμενων εργασιών κατά το ποσό των **5.139,96 € και ποσό 13,02 €, το οποίο δεν αναλώνεται και μειώνει το συμβατικό αντικείμενο.**

3. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Η δαπάνη της αναθεώρησης στο σχέδιο του 1ου ΑΠΕ μηδενίζεται από 183,78 € της αρχικής σύμβασης και μειώνει ισόποσα το συμβατικό αντικείμενο, διότι δεν προβλέπεται δαπάνη αναθεώρησης.

4. Φ.Π.Α.

Η δαπάνη του Φ.Π.Α. στο σχέδιο του 1ου ΑΠΕ μειώνεται από 9.525,60 € της αρχικής σύμβασης σε 9.478,37 €, δηλαδή κατά 47,23 €, λόγω μείωσης της δαπάνης κατά το ποσό των 196,80 €, ήτοι 183,78 € αδιάθετης αναθεώρησης και 13,02 € αδιάθετων απροβλέπτων.

Στο σχέδιο του 1^{ου} ΑΠΕ δεν υπάρχουν επί éλαττον δαπάνες εργασιών (όλες οι ομάδες εργασιών και οι εργασίες των ομάδων αυξάνουν την δαπάνη τους) και ως εκ τούτου δεν γίνεται χρήση επί éλαττον δαπανών μεταξύ των ομάδων ούτε μεταξύ των εργασιών εντός ομάδας.

Η τελική δαπάνη του σχεδίου του 1^{ου} ΑΠΕ προκύπτει με μείωση ποσού 244,02 € από το αρχικό συμβατικό αντικείμενο, λόγω μηδενισμού της δαπάνης αναθεώρησης και μηδενισμού των απροβλέπτων και με τον αντίστοιχο ΦΠΑ και είναι ποσού 48.971,57 €

7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (€)	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 1 ^{ου} Α.Π.Ε. (€)
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ Γ.Ε. & Ε.Ο. 18%	34.353,23	39.493,20
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	5.152,98	0,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	39.506,21	39.493,20
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	183,78	0,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	39.689,99	39.493,20
Φ.Π.Α. 24%	9.525,60	9.478,37
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ	49.215,59	48.971,57

Όπως φαίνεται και ανωτέρω, στο προτεινόμενο σχέδιο 1ου ΑΠΕ, η συνολική δαπάνη κλείνει με μείωση κατά 244,02 € της αρχικής σύμβασης, ήτοι στο ποσό των 48.971,57 € με ΦΠΑ..

1. Με τον παρόντα 1^ο ΑΠΕ η δαπάνη των συμβατικών εργασιών **κλείνει** με μείωση κατά 244,02 € της αρχικής σύμβασης, ήτοι στο ποσό των 48.971,57 € με ΦΠΑ.. Επίσης με τον 1^ο ΑΠΕ γίνεται χρήση των απροβλέπτων σύμφωνα με τον Ν.4412/2016. Δεν γίνεται χρήση επί éλαττον δαπανών, διότι οι δαπάνες όλων των ομάδων εργασιών αυξάνονται με χρήση των απροβλέπτων.

Με τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών :

- Ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο.
- Δεν τροποποιούνται τα σχέδια και η μορφή του έργου του θέματος.
- Υλοποιούνται οι προβλεπόμενες εργασίες από τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς όρους.
- Οι επιπλέον δαπάνες της αρχικής σύμβασης που προκύπτουν από τη σύνταξη θα καλυφθούν από τη διάθεση των απροβλέπτων.

Μετά τα παραπάνω :

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση του 1^{ου} ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Α.Π.Ε. του έργου :
«ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΚ ΘΑΣΟΥ»

Παρακαλούμε για τη λήψη της απαιτούμενης απόφασης.

Τα μέλη εξέφρασαν την άποψή τους επί του παραπάνω θέματος.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά.

Υπέρ ψήφισαν και τα επτά παρόντα μέλη

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1069/80, όπως ισχύουν, ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων

Αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (1^ο ΑΠΕ) του έργου «ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ Δ.Κ. ΘΑΣΟΥ», ο οποίος κλείνει με μείωση κατά 244,02 € της αρχικής σύμβασης, ήτοι στο ποσό των 48.971,57 € με ΦΠΑ.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 161/2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μανίτσας Κωνσταντίνος

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Σαλαρής Αργύριος
Μανίτσας Δημήτριος
Βουλτσίδης Παναγιώτης
Γεωργίου Ιωάννης
Λαμπρινίδης Λάμπρος
Πυρήνας Ευστράτιος**

Ακριβές Απόσπασμα

Θάσος 20-10-2023

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Μανίτσας Κωνσταντίνος