

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΑΣΟΥ
 Α.Φ.Μ. 800125738 - Δ.Ο.Υ. Καβάλας
 Λιμένας Θάσου 6404 Θάσος
 Τηλ.: 25930 24025-26 – Φαξ: 2593058344
 E-mail: grammateia@deyathassou.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της με αριθμό **07/29-05-2023** τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θάσου.

<p>Αρ. Απόφασης 89/2023</p>	<p>ΘΕΜΑ: «Έγκρισης του 1^{ου} ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1^{ου} ΑΠΕ) του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΜΑΚΑΛΙΟΙ ΕΩΣ ΑΤΜ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΚ. ΠΟΤΑΜΙΑΣ Κ. ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ”».</p>
------------------------------------	---

Στο Λιμένα Θάσου σήμερα στις **29 του μηνός Μαΐου του έτους 2023** ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. στα γραφεία της Επιχείρησης, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1952/19-05-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Μανίτσα Κωνσταντίνου, που επιδόθηκε σε όλους τους συμβούλους στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο (e-mail), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80. Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν στη συνεδρίαση πέντε (5) τακτικά μέλη και τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ. Πυρήνας Ευστράτιος, Τσολάκης Σταύρος και Τσουλκάνης Γεώργιος, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.

Πρόεδρος: Μανίτσας Κωνσταντίνος

Παρόντες: Σαλταρής Αργύριος – Βουλτσίδης Παναγιώτης - Λαμπρινίδης Λάμπρος - Γεωργίου Ιωάννης

Απόντες: Μαλλιαρός Σωτήριος – Κουτσουμανής Γεώργιος – Μανίτσας Δημήτριος – Σουρίνης Ιωάννης – Καραβούζης Στυλιανός - Καζάρας Στέργιος

Αποχωρήσαντες: ΚΑΝΕΙΣ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε χωρίς δικαίωμα ψήφου η Γενική Διευθύντρια της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. κ. Μαύρου Αργυρή.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το δεύτερο (-2^ο-) τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι υποβάλλεται ο 1^{ος} Α.Π.Ε. του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΜΑΚΑΛΙΟΙ ΕΩΣ ΑΤΜ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΚ. ΠΟΤΑΜΙΑΣ Κ. ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ», αρχικού προϋπολογισμού 51.400,00 € (χωρίς τον ΦΠΑ) και συμβατικού προϋπολογισμού 51.186,73 € (χωρίς τον Φ.Π.Α).

Σύμφωνα με:

- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν.
- Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στην υπ' αριθμ. 2501/2023 μελέτη που εγκρίθηκε στις 01/02/2023, με προϋπολογισμό μελέτης 51.400,00 € πλέον Φ.Π.Α.
- Το υπ' αριθ. 383/06.02.2023 τεκμηριωμένο πρωτογενές αίτημα για την αναγκαιότητα εκτέλεσης του έργου.
- Την απόφαση με αριθμό Α.Α.Υ. 00098/06.02.2023 της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου, με την οποία δόθηκε η έγκριση ανάληψης νομικής δέσμευσης του παραπάνω έργου.
- Την με αρ. 386/06.02.2023 πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς προς τον οικονομικό φορέα ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΗΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ,
- Μέσω της υπ' αριθμ. 195838 συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, υποβλήθηκε η υπ' αριθμ. 279011 οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΗΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», που προσέφερε μέσο ποσοστό έκπτωσης 0,41%.
- Την υπ' αριθ. 15/2023 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου, περί έγκρισης της απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΜΑΚΑΛΙΟΙ ΕΩΣ ΑΤΜ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΚ. ΠΟΤΑΜΙΑΣ Κ. ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ».
- Τον προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου τρέχοντος έτους 2023 όπου στο Κ.Α. 11-33-0017-1022 είναι γραμμένη πίστωση ποσού 51.400,00€, η οποία προέρχεται από πιστώσεις ιδίων πόρων.

Υπεγράφη η υπ' αριθμ. πρωτ. 660/28.02.2023 σύμβαση κατασκευής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΜΑΚΑΛΙΟΙ ΕΩΣ ΑΤΜ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΚ. ΠΟΤΑΜΙΑΣ Κ. ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ», με την Δ.Ε.Υ.Α. ΘΑΣΟΥ, με την οποία η εταιρία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΗΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» ανέλαβε την κατασκευή του έργου με συνολικό συμβατικό ποσό 37.711,80 €, εκ των οποίων ποσό 6.788,12 € για δαπάνη εργασιών με γενικά έξοδα & όφελος, ποσό 6674,99€ για απρόβλεπτα, ποσό 11,82 € για δαπάνη αναθεώρησης και ποσό 12.284,82 € για δαπάνη Φ.Π.Α.

Η ολική προθεσμία περαίωσης κατασκευής του έργου καθορίστηκε σε ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι έως 29/05/2023.

Η παρούσα αιτιολογική έκθεση συντάχθηκε με σκοπό:

- 1) Την τροποποίηση - τακτοποίηση των συμβατικών ποσοτήτων του έργου του θέματος, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις των εκτελεσθεισών εργασιών.
- 2) Στον 1^ο ΑΠΕ περιλαμβάνονται οι ποσότητες των εργασιών, όπως προέκυψαν από τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις των εκτελεσθεισών εργασιών, βάσει των συνθηκών εκτέλεσης του έργου και κλείνει σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη.

Προέκυψαν διαφοροποιήσεις στις ποσότητες των εργασιών λόγω προμετρητικών λαθών και λόγω των ισχυουσών συνθηκών κατά την εκτέλεση του έργου.

Με το παρόν σχέδιο 1^{ου} Α.Π.Ε.:

- 1) Ολοκληρώνεται το Φυσικό Αντικείμενο.
- 2) Δεν τροποποιούνται τα σχέδια και η μορφή του έργου.
- 3) Οι επιπλέον δαπάνες που προκύπτουν από την αύξηση ποσοτήτων εργασιών θα καλυφθούν από την διάθεση των απροβλέπτων της εγκεκριμένης μελέτης.

Το παρόν σχέδιο του 1ου ΑΠΕ συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει σήμερα, κατά την εκτέλεση του έργου για να τροποποιήσει τις ποσότητες των εργασιών που προέκυψαν από εγκεκριμένες επιμετρήσεις.

Από το σχέδιο του προτεινόμενου 1^{ου} ΑΠΕ προκύπτουν επί πλέον δαπάνες από αύξηση ποσοτήτων συμβατικών εργασιών, που καλύπτονται από το ποσό των απροβλέπτων.

Οι δαπάνες όλων των ομάδων εργασιών καθώς και όλες οι εργασίες αυξάνονται με χρήση των απροβλέπτων και δεν γίνεται χρήση επί έλαττον δαπανών.

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η ανάγκη σύνταξης του σχεδίου του 1ου ΑΠΕ προέκυψε για να τροποποιήσει τις εργασίες που εκτελούνται και διαφοροποιήθηκαν οι ποσότητές τους βάσει των υφισταμένων συνθηκών και λόγω προμετρητικών λαθών, όπως τελικά προέκυψαν από εγκεκριμένες επιμετρήσεις. Ο 1^{ος} ΑΠΕ κλείνει σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη.

Αναλυτικότερα:

Όσον αφορά τις διαφοροποιήσεις των συμβατικών εργασιών αυτές είναι:

Α) Διαφοροποιήσεις κατά ομάδα εργασιών :

ΟΜΑΔΑ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

A.T.1, Η εργασία αυξάνεται λόγω προμετρητικών λαθών της μελέτης.

A.T.2, Η εργασία μειώνεται λόγω προμετρητικών λαθών της μελέτης.

A.T.3, Η εργασία αυξάνεται λόγω προμετρητικών λαθών της μελέτης.

A.T.4, Η εργασία μειώνεται λόγω προμετρητικών λαθών της μελέτης.

A.T.5, Η εργασία αυξάνεται λόγω προμετρητικών λαθών της μελέτης.

A.T.6, Η εργασία αυξάνεται λόγω προμετρητικών λαθών της μελέτης.

Η ομάδα αυτή παρουσιάζει αύξηση στη δαπάνη της κατά το ποσό των 3.223,03 €, η οποία καλύπτεται από το ποσό των απροβλέπτων.

ΟΜΑΔΑ Β. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ

A.T.7, Η εργασία αυξάνεται λόγω προμετρητικών λαθών της μελέτης.

A.T.8, Η εργασία αυξάνεται λόγω προμετρητικών λαθών της μελέτης.

A.T.9, Η εργασία αυξάνεται λόγω προμετρητικών λαθών της μελέτης.

A.T.10, Η εργασία δεν υπέστη καμία μεταβολή.

A.T.11, Η εργασία αυξάνεται λόγω προμετρητικών λαθών της μελέτης.

Η ομάδα αυτή παρουσιάζει αύξηση στη δαπάνη της κατά το ποσό των 2.433,46 €, η οποία καλύπτεται από το ποσό των απροβλέπτων.

2. ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

Η δαπάνη των απροβλέπτων στο σχέδιο του 1ου ΑΠΕ προτείνεται να μειωθεί από 6.674,99 € της αρχικής σύμβασης στο ποσό των **0,33 €**. Η μείωση αυτή οφείλεται στην κάλυψη της πρόσθετης δαπάνης λόγω αύξησης των ποσοτήτων των προαναφερόμενων εργασιών .

3. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Η δαπάνη της αναθεώρησης στο σχέδιο του 1ου ΑΠΕ παραμένει ως έχει , ήτοι στο ποσό των 11,82 € της αρχικής σύμβασης

4. Φ.Π.Α.

Η δαπάνη του Φ.Π.Α. στο σχέδιο του 1ου ΑΠΕ παραμένει ως έχει ήτοι στο ποσό των 12.284,82 € της αρχικής σύμβασης

Στο σχέδιο του 1^{ου} ΑΠΕ δεν υπάρχουν επί έλαττον δαπάνες εργασιών (όλες οι ομάδες εργασιών και οι εργασίες των ομάδων αυξάνουν την δαπάνη τους) και ως εκ τούτου δεν γίνεται χρήση επί έλαττον δαπανών μεταξύ των ομάδων ούτε μεταξύ των εργασιών εντός ομάδας.

Η τελική δαπάνη του σχεδίου του 1^{ου} ΑΠΕ προκύπτει σε ισοζύγιο με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο.

7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΧ. 1 ^{ου} ΑΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ Γ.Ε. & Ε.Ο. 18%	44.499,92 €	51.174,58 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	6.674,99 €	0,33 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	51.174,91 €	51.174,91 €
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	11,82 €	11,82 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	51.186,73 €	51.186,73 €
Φ.Π.Α. 24%	12.284,82 €	12.284,82 €
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ	63.471,55 €	63.471,55 €

Όπως φαίνεται και ανωτέρω, στο προτεινόμενο σχέδιο 1ου ΑΠΕ, η συνολική δαπάνη κλείνει σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση, ήτοι στο ποσό των 63.471,55 € με ΦΠΑ..

1. Με τον παρόντα 1^ο ΑΠΕ η δαπάνη των συμβατικών εργασιών **κλείνει** σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση, ήτοι στο ποσό των 63.471,55 € με ΦΠΑ.. Επίσης με τον 1^ο ΑΠΕ γίνεται χρήση των απροβλέπτων σύμφωνα με τον Ν.4412/2016. Δεν γίνεται χρήση επί έλαττον δαπανών, διότι οι δαπάνες όλων των ομάδων εργασιών αυξάνονται με χρήση των απροβλέπτων.

Με τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών :

- Ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο.
- Δεν τροποποιούνται τα σχέδια και η μορφή του έργου του θέματος.
- Υλοποιούνται οι προβλεπόμενες εργασίες από τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς όρους.
- Οι επιπλέον δαπάνες της αρχικής σύμβασης που προκύπτουν από τη σύνταξη θα καλυφθούν από τη διάθεση των απροβλέπτων.

Τα μέλη εξέφρασαν την άποψή τους επί του παραπάνω θέματος.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά.

Υπέρ ψήφισαν και τα οκτώ παρόντα μέλη

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1069/80, όπως ισχύουν, ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων

Αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών (1^ο ΑΠΕ) του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΗ "ΜΑΚΑΛΙΟΙ" ΕΩΣ ΑΤΜ

ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΚ. ΠΟΤΑΜΙΑΣ Κ. ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ», ο οποίος κλείνει σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση, ήτοι στο ποσό των 63.471,55 € με Φ.Π.Α.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 89/2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μανίτσας Κωνσταντίνος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σαλαρής Αργύριος
Βουλτσίδης Παναγιώτης
Λαμπρινίδης Λάμπρος
Γεωργίου Ιωάννης
Πυρήνας Ευστράτιος
Τσολάκης Σταύρος
Τσουγκάνης Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασμα
Θάσος 30-05-2023

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Μανίτσας Κωνσταντίνος